



**INFORME DE
SEGUIMIENTO**

RDC / 66971 / LIV A

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO - ÁFRICA
**CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA
DE PRIMARIA**



Sœurs de Saint Joseph de Cluny
R.D.Congo – Kinshasa
LIMETE/KINSHASA
PROJET:R.D.C/66971

A
Soledad suárez Miguelez
C/ BARQUILLA n°3863
28004 Madrid (Espagne)

8 JUN. 2014

3 éme RAPPORT

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE

ET

PAVILLON SANITAIRE.

(sœurs de Saint Joseph de CLUNY)

1/Données générales du projet

TITRE DU PROJET : « CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UNE ECOLE
PRIMAIRE »

ZONE D'ACTION : « Ce projet se réalise dans la commune de Maluku située à
80 Km du centre ville de Kinshasa ».

2 / Description du projet

Notre projet concerne la construction d'un bâtiment scolaire à deux salles de classe et d'un pavillon sanitaire de six box ; selon le devis, on a des opérations suivantes :

- **Bâtiment scolaire :** Installation chantier, travaux de fondation, travaux d'élévation, travaux de la toiture, travaux de finissage, menuiserie, peinture et électricité.

- **Pavillon sanitaire** : Travaux de fondation, travaux d'élévation, travaux de la toiture, travaux de finissage, menuiserie, peinture, électricité, plomberie, travaux de fosse septique et puits perdu.

Lors de l'exécution des travaux nous avons procédé aux opérations visées sur le programme des travaux

Programme des travaux

2/Action entreprise pendant le mois de Mars et Avril.

a/ La troisième phase dont les opérations exécutées (**bâtiment scolaire**) sont : charpente, couverture, faux plafond, enduisage extérieur, intérieur, et tyrolien, pavage, menuiserie métallique et en bois.

b/**Pavillon sanitaire** dont les opérations sont :
Terrassement fouille de la fosse septique et puits perdu, charpente, couverture, enduisage extérieur, intérieur et tyrolien, pavage...
Cfr planning

3/ Action prévue pendant le mois d'Avril et Mai 2014.

- Peinture, électricité, aménagement et assainissement (bâtiment scolaire).
- Revêtement sol et murs, peinture, la plomberie, électrification, la construction de la fosse septique et puits perdu, travaux d'aménagement et assainissement.

4/ Activités réalisées et degrés d'accomplissement

- Charpente
- couverture
- enduisage extérieur et intérieur
- tyrolien
- pavage
- Faux plafond

-menuiserie métallique et en bois. ...

Cfr planning d'exécution de travaux

5/ A actualisation du calendrier de réalisation

Point faibles : Difficulté de rendre les matériels et matériaux du chantier suite à la distance du site de la construction c.à.d faute de moyen de transport approprié.

Point fort : La régularité du partenaire local et suivi de travaux sur le chantier, tout en disséquant ensemble avec l'ingénieur sur certaines observations pour le bon déroulement des travaux.

6/ ANNEXE DU RAPPORT DE SUIVI

- Photographie

listes des participants :

- ingénieur 1
- superviseur 1
- Maçons 3
- Tous travaux 3
- Aides maçons (bénéficiaires) 3
- ferrailleurs 2
- charpentiers 2
- carreleurs 2

- plombiers 2
- électricien 2

18 JUN 2014

Les matériels utilisés durant les activités :

- Brouette
- gamate
- pelles
- bêche
- marteaux
- scie en bois
- fil à plomb
- niveau maçon....

Les matériaux :

Caillasses, ciment, sable, faillance, carreaux, bois, tôles madrier, triplex....

CONCLUSION

18 JUN 2014

Les travaux de la troisième phase ont été bien exécutés ; l'entreprise avait essayé d'accélérer le rythme pour respecter le calendrier établi. Nous enchaînerons la dernière étape qui nous servira comme rapport final.

Nous vous remercions de l'attention que vous portez à la réalisation de notre projet.

Fait à Kinshasa, le 02 Juin 2014

Sœur Marie Geneviève KANKU

Sœurs de Saint Joseph de Cluny



